

1. L'edilizia scolastica in un territorio marginale e insulare come Pantelleria assume un ruolo fondamentale ai fini della piena realizzazione del diritto di istruzione sancito dalla Costituzione italiana. La promozione della cultura, dell'istruzione e della formazione dell'individuo non può prescindere dalla presenza di luoghi e spazi fisici idonei ad accogliere una comunità di studenti che possa scoprire lo stretto legame tra cultura e bellezza. "Back to School" è, pertanto, il significato che abbiamo voluto dare alla scelta del progetto da monitorare e alla priorità della nostra ricerca. L'obiettivo principale che ci siamo prefissati è quello di indagare sul ritardo dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola media "Dante Alighieri" che sta creando notevoli disagi all'organizzazione scolastica e alle famiglie riguardo la fruibilità di un servizio pubblico essenziale. La nostra meta è, senza dubbio, poter vedere in tempi brevi la riapertura della scuola media, sapendo che, è ormai da alcuni anni che i nostri compagni sono costretti a frequentare le lezioni in plessi separati e dislocati in luoghi diversi.

2. La nostra ricerca di dati e informazioni si è incentrata innanzitutto sulla consultazione di siti istituzionali dove poter accedere a documenti, notizie, link. In particolare, abbiamo navigato nel sito del Comune di Pantelleria, in quanto soggetto attuatore del progetto, attraverso il quale abbiamo avuto accesso al bando di gara, ai verbali di gara per la procedura di affidamento dei lavori, al quadro economico e al cronoprogramma delle fasi. Lo scopo è stato quello di poter acquisire alcuni dati fondamentali per confrontarli successivamente con quelli già reperiti nel sito di "OpenCoesione" e quelli esposti nel cartello di cantiere. La nostra attenzione è stata posta soprattutto sulla verifica dei dati inerenti agli importi dei lavori e alle date ritrovate nei vari documenti. Riguardo ai fondi destinati al progetto, delle risorse finanziarie stanziata pari a 1.430.000 €, solo 1.042.032,70 € sono destinate ai lavori veri e propri mentre i restanti 387.967,30 € sono somme a disposizione dell'Amministrazione per la copertura di altre spese. Dell'importo previsto dei lavori, pari a 772.669,90 €, al netto del ribasso d'asta del 35,7738% che ha permesso l'aggiudicazione della gara alla ditta M.A.M. Group srl di Patti (ME) si è arrivati ad un

importo complessivo di 765.608,58 €, comprensivi di 36.110,98 € per oneri della sicurezza e 233.221,82 € per costo della manodopera non soggetti al ribasso. Dall'analisi riguardo ai tempi di esecuzione e quindi alle date del progetto, abbiamo riscontrato le seguenti informazioni: nel bando di gara sono previsti 9 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori (13/08/2015) e pertanto la data prevista di ultimazione dei lavori è il 12/05/2016. Nel documento del cronoprogramma delle fasi risulta, tuttavia, un tempo di realizzazione di 12 mesi. Tali date non corrispondono a quelle indicate nel sito di OpenCoesione dove, invece, è previsto l'inizio il 30/06/2015 e la fine il 30/03/2016. D'altro canto, abbiamo cercato ulteriori informazioni effettuando un'indagine su alcuni articoli del giornale on-line Pantelleria Internet News. In effetti, da una news del 13/01/2015, emerge che il Comune di Pantelleria aggiudicava i lavori di manutenzione straordinaria della scuola media e l'ex vice-sindaco affermava che "la tempistica dei lavori è stata definita in nove mesi". In un altro articolo datato 28/12/2016, invece, il giornale titolava: "Scuola media: il 2017 restituirà all'uso l'edificio ristrutturato. I lavori seguiranno la perizia di variante relativa ad interventi strutturali." Qualche dubbio cominciava ad insinuarsi nei nostri ragionamenti. D'altronde, rileggendo un'altra notizia del 9/9/2017, il geom. Salvatore Gambino, in qualità di R.U.P. del progetto, asseriva che "i lavori di ristrutturazione della scuola media si sono interrotti per la mancata erogazione dei fondi da parte del MIUR e che è possibile prevedere l'utilizzo della struttura a partire dall'a.s. 2018/2019".

3. Da quanto analizzato, e considerata la condizione attuale in cui versa la struttura della scuola media e lo stato di avanzamento dei lavori, risulta chiaro che qualcosa non ha funzionato. I nostri prossimi passi saranno di continuare la ricerca mediante la programmazione e l'organizzazione di una serie di incontri ed interviste con soggetti, istituzionali e non, che potrebbero fornirci maggiori dettagli sulla variante del progetto o semplicemente informarci sulle cause dei ritardi dei lavori. In particolare, ci recheremo presso il Comune di Pantelleria per intervistare il Sindaco ed il responsabile dell'ufficio tecnico e per poter accedere a tutti i documenti che non abbiamo potuto trovare in forma di open data. Intendiamo, inoltre, incontrare i responsabili tecnici del

progetto e il Dirigente scolastico. In sintesi, ci impegneremo ad approfondire la nostra indagine acquisendo maggiori informazioni o dati da analizzare per poter condividere i nostri risultati con la comunità locale e sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti, affinché si possa riconsegnare al più presto ai futuri studenti un edificio scolastico sicuro, funzionale ed accogliente.